

農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	高知県土佐町農業集落排水施設の改築計画		
計画策定主体	高知県土佐町	対象市町村	土佐町
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	農業集落排水事業	工期	平成27年度～平成31年度
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 土佐町の農業集落排水は3処理施設の供用をしているが、供用開始後14～16年が経過しており、老朽化のため機能が低下しているため、安定的な汚水処理に必要な改築工事を行う。 		
進捗状況	H27	相川地区について、処理施設の整備更新(機械設備)(電気設備)を実施 地蔵寺地区について、処理施設の整備更新(機械設備)を実施	
	H28	相川地区について、処理施設の整備更新(機械設備)(電気設備)を実施 相川地区について、中継ポンプ施設の整備更新(電気設備)を実施 西石原地区について、中継ポンプ施設の整備更新(機械設備)を実施	
	H29	相川地区について、中継ポンプ施設の整備更新(電気設備)を実施 地蔵寺地区について、処理施設及び中継ポンプ施設の整備更新(電気設備)を実施 西石原地区について、処理施設の整備更新(電気設備)を実施	
	H30	地蔵寺地区について、中継ポンプ施設の整備更新(電気設備)を実施 西石原地区について、中継ポンプ施設の整備更新(機械設備)を実施	
	H31 (R1)	相川地区について、処理施設の整備更新(機械設備)を実施 相川地区について、中継ポンプ施設の整備更新(機械設備)(電気設備)を実施 地蔵寺地区について、処理施設の整備更新(機械設備)(電気設備)を実施 地蔵寺地区について、中継ポンプ施設の整備更新(電気設備)を実施 西石原地区について、処理施設の整備更新(機械設備)を実施 西石原地区について、中継ポンプの整備更新(機械設備)(電気設備)を実施	
進捗率	100%		

2. 事業効果の発現状況

<ul style="list-style-type: none"> 土佐町において農業集落排水事業を実施している3処理区については、機能強化対策工事の実施により低下していた汚水処理機能が回復し、安定した汚水処理が確保された。
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	土佐町内3地区の農業集落排水処理施設の機械設備・電気設備の機能強化対策工事の実施。		
目標値	機能強化する処理施設3 (機械設備1式、電気設備1式)	実績値	機能強化実施処理施設3 (機械設備1式、電気設備1式)

4. 今後の方針

<p>土佐町における農業集落排水施設については、機能診断の結果に基づく機能強化対策工事の実施により、施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図るとともに安定した汚水処理の維持を目指す。</p>
--