

<b>事業名</b>	平成21年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
<b>事業の概要</b>	<b>事業年度</b>	平成21年度(繰越)		<b>事業完了日</b>	平成23年3月31日			
	<b>総事業費</b>	2,019,000千円		<b>補助対象事業費</b>	2,019,000千円			
				<b>交付金額</b>	673,000千円			
	<b>整備対象地域</b>	本山町・土佐町全域						
	<b>事業の内容</b>							
<p>土佐町・本山町全域に光ケーブル網を整備し、地上デジタル放送の難視聴解消、BSデジタル放送等の多チャンネルサービス、ケーブルインターネット接続サービスの提供により、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図る。また、全戸対象にIP告知放送システムを整備し、自治体からの災害情報、行政情報を屋内・屋外に提供可能することにより安全・安心な街づくりを行う。同時にIP告知放送端末を活用した地域内通話料無料のIP電話を実施し、地域コミュニケーションの活性化をはかる。</p> <p>土佐町・本山町全域において、地域情報通信基盤を(FTTH方式)で整備し、地上デジタル放送サービスとインターネットが利用できる環境を整備する。また、通信網を活用して全戸にIP告知放送システムを構築し、緊急時の情報伝達手段を整備する。また、サービス提供は2町広域で実施することにより、広域圏における地域活性化をはかる。</p>								
<b>BB</b>	<b>サービス開始日</b>	平成23年4月20日						
	<b>サービス形態</b>	公設民営(IRU)						
	<b>契約先</b>	西日本電信電話株式会社高知支店						
		<b>整備計画時の目標</b>		<b>実績</b>				
		<b>初年度</b>	<b>最終</b>	<b>H23年度末</b>	<b>H24年度末</b>	<b>H25年度末</b>	<b>H26年度末</b>	<b>H27年度末</b>
	<b>整備地域の世帯数</b>	3,933	3,933	3,944	3,927	3,896	3,860	3,817
	<b>加入世帯数</b>	600	1,200	1,057	1,088	1,125	1,154	1,195
<b>加入率(%)</b>	15.3	30.5	26.8	27.7	28.9	29.9	31.3	
<b>CATV</b>	<b>サービス開始日</b>	平成23年4月20日						
	<b>サービス形態</b>	公設民営(IRU)						
	<b>契約先</b>	土佐有線テレビ施設組合						
		<b>整備計画時の目標</b>		<b>実績</b>				
		<b>初年度</b>	<b>最終</b>	<b>H23年度末</b>	<b>H24年度末</b>	<b>H25年度末</b>	<b>H26年度末</b>	<b>H27年度末</b>
	<b>整備地域の世帯数</b>	3,933	3,933	3,944	3,927	3,896	3,860	3,817
	<b>加入世帯数</b>	300	3,555	735	768	762	758	728
<b>加入率(%)</b>	7.6	90.4	18.6	19.6	19.6	19.6	19.1	

	<b>BB</b>	<b>CATV</b>
<b>評価及び課題</b>	<p>ケーブルテレビの施設整備により、地デジ難視聴地域の解消ができ地域格差の是正を図ることができた。加入率が計画時の目標に対して低調であることについては、利用料への負担感や、テレビへの関心が低い高齢者世帯が多いことなどが考えられる。今後は、地域情報番組の充実化などでアピールポイントを強化することが必要である。</p> <p>インターネットについては、年々加入世帯は増えてきている。当初整備計画時の目標加入数には達していないが、世帯数の減少等により目標加入率は達成できている。</p>	